

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ตรวจรับ	แผนจัดจ้าง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง บ้านนายต้อย แสนภักดี	240,000 ประกันสัญญา	239,000 11,950 239,000	9-Jul-63	หจก.อุดรวิวัฒน์	45 วัน	10-Jul-63	24-Aug-63	ส่ง 3ส.ค.63 ตรวจ 6ส.ค.63	Feb-63 p"เขียว
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง แยกวัดป่าบ้านตาด-ทางเข้าบ้านนางบัวลา ชั้นคำ	249,000 ประกันสัญญา	250,000 12,450 249,000	2-Mar-63	บจก.เอ็มเอ็มซี	45 วัน	3-Mar-63	16-Apr-63	ส่ง 20 มี.ค.63 ตรวจ 23 มี.ค.63	Feb-63 ทน.เสก
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 สายทาง ซอยคุ้มหนองหลวง	386,000 ประกันสัญญา	386,000 19,300 386,000	4-Feb-63	บจก.เอ็มเอ็มซี	60 วัน	5-Feb-63	4-Apr-63	ส่ง 17 มี.ค.63 ตรวจ 18 มี.ค.63	Mar-63 ทน.เสก
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2 สายทาง ซอยข้างโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม	114,000 ประกันสัญญา	114,000 5,700 114,000	31-Jan-63	บจก.เอ็มเคอาร์ที	45 วัน	1-Feb-63	16-Mar-63	ส่ง 16 มี.ค.63 ตรวจ 18 มี.ค.63	Jan-63 ทน.เสก
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3 สายทาง นานางละออ แก้วมา	300,000 ประกันสัญญา	294,000 14,700 294,000	6-Mar-63	ส.สุริโยธิน	45 วัน	7-Mar-63	20-Apr-63	ส่ง 23 มี.ค.63 ตรวจ 24 มี.ค.63	Jan-63 ทน.เสก
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3 สายทาง ซอยบ้านนายสมคิด แลพล	200,000 ประกันสัญญา	200,000 10,000 200,000	4-Feb-63	บจก.เอ็มเอ็มซี	45 วัน	5-Feb-63	20-Mar-63	ส่ง 17 มี.ค.63 ตรวจ 18 มี.ค.63	Feb-63 ทน.เสก
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทาง บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 - บ้านนิคมผ่านศึก 3	1,000,000 ประกันสัญญา	992,000 684,000	15-Sep-63	หจก.เกศรินทร์ฯ	60 วัน	16-Sep-63	14-Nov-63	ส่ง 3มี.ค.64 ตรวจ 25มี.ค.64	Mar-63
8	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง ระบายน้ำ คสล. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 สายทางภายในหมู่บ้าน	500,000 ประกันสัญญา	487,000 24,350 487,000	23-Jan-63	หจก.อุดรพีพี	45 วัน	24-Jan-63	3-Mar-63	ส่ง 14 ก.พ.63 ตรวจ 17 ก.พ.63	Jan-63 ทน.เสก
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 สายทาง	500,000	491,000	16-Mar-63	บจก.พี.เค. เอ็ม.ซี	45 วัน	16-Mar-63	30-Apr-63	ส่ง 24 เม.ย.63	Jan-63

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ตรวจรับ	แผนจัดจ้าง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
	แยกถนนบ้านตาด- บ้านหนองประเสริฐไปสามแยกคลองชลประทาน	ประกันสัญญา	24,550	491,000					ตรวจ 28 เม.ย.63	p"เขียว
10	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมบ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	460,000	455,000	5-Mar-63	หจก.ทัศนีย์	60 วัน	6-Mar-63	5-May-63	ส่ง 5 พ.ค.63	Feb-63
		ประกันสัญญา	22,750	455,000		ประเสริฐโชค			ตรวจ 8 พ.ค.63	ทน.เสก
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 สายทาง บ้านอินทร์แปลง-บ้านหลุมหวาย	500,000	498,000	8-Jan-63	บจ.พี เค เอ็น	60 วัน	8-Jan-63	8-Mar-63	ส่ง 24 ม.ค.63	Dec-62
		ประกันสัญญา	24,900	498,000		แพร์คเตอร์			ตรวจ 27 มี.ค.63	ทน.เสก
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง ระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเตี๋ย หมู่ที่ 9 สายทางปากซอยก้านัน ถึงทางแยกข้างวัดบ้านโนนเตี๋ย	500,000	481,000	14-Feb-63	หจก.อุดรพีพี	45 วัน	15-Feb-63	30-Mar-63	ส่ง 2 มี.ค.63	Feb-63
		ประกันสัญญา	24,050	481,000					ตรวจ 3 มี.ค.63	p"เขียว
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 สายทาง ซอยเลียบคลอง	216,000	189,000	1-May-63	หจก.เอ็มเคอาร์ทีฯ	45 วัน	2-May-63	15-Jun-63	ส่ง 2มิ.ย.63	Jan-63
		ประกันสัญญา	9,450	189,000					ตรวจ 8มิ.ย.63	p"เขียว
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 สายทาง บ้านนางนาง หงษ์ทอง	55,000	54,900	1-May-63	หจก.เอ็มเคอาร์ทีฯ	45 วัน	2-May-63	15-Jun-63	ส่ง 2มิ.ย.63	Jan-63
		ประกันสัญญา	2,745	54,900					ตรวจ 8มิ.ย.63	p"เขียว
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 สายทาง ซอยบ้านนางสมจิต พูลน้อย	101,000	101,000	1-May-63	หจก.เอ็มเคอาร์ทีฯ	45 วัน	2-May-63	15-Jun-63	ส่ง 2มิ.ย.63	Jan-63
		ประกันสัญญา	5,050	101,000					ตรวจ 8มิ.ย.63	p"เขียว
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 สายทาง ซอยวัดเก่า	57,000	56,700	1-May-63	หจก.เอ็มเคอาร์ทีฯ	45 วัน	2-May-63	15-Jun-63	ส่ง 2มิ.ย.63	Jan-63
		ประกันสัญญา	2,835	56,700					ตรวจ 8มิ.ย.63	p"เขียว

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ตรวจรับ	แผนจัดจ้าง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 สายทาง ซอยกลางหมู่บ้าน	500,000 ประกันสัญญา	499,000 24,950	27-Feb-63 499,000	หจก.อัครพีพี ก่อสร้าง	45 วัน	28-Feb-63	16-Apr-63	ส่ง 19 มี.ค.63 ตรวจ 20 มี.ค.63	Dec-63 p"เขียว
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12 สายทาง ศาลากลางบ้านเดิม-บ้านนางชะเอม เสี่ยงมวงค์	499,000 ประกันสัญญา	476,900 23,845	27-Feb-63 476,900	หจก.อัครพีพี	45 วัน	28-Feb-63	16-Apr-63	ส่ง 30 มี.ค. 63 ตรวจ 31 มี.ค.63	Jan-63 p"เขียว
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13 สายทาง ซอยสี่แยกกลางบ้านถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน	358,000 ประกันสัญญา	358,000 17,900	17-Feb-63 358,000	หจก.อัครวิวัฒน์	45 วัน	17-Feb-63	2-Apr-63	ส่ง 9 มี.ค.63 ตรวจ 9 มี.ค.63	Jan-63 p"เขียว
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาใต้ หมู่ที่ 14 สายทาง ซ่างบ้านนายวิโรจน์ พิมพ์วาปี	154,000 ประกันสัญญา	154,000 7,700	16-Mar-63 154,000	บจก.พี เค เอ็นฯ	45 วัน	17-Mar-63	30-Apr-63	ส่ง 17 เม.ย.63 ตรวจ 21 เม.ย.63	Feb-63 p"เขียว
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตาใต้ หมู่ที่ 14 สายทาง แยกนายนายเลื่อน ศรีชุม	423,000 ประกันสัญญา	423,000 21,150	25-Dec-63 423,000	ส.สุริโยธิน	60 วัน	26-Dec-63	11-Feb-63	ส่ง 17 ม.ค.63 ตรวจ 20 ม.ค.63	Dec-62
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
22	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	142,000 ประกันสัญญา	142,000 7,100	22-May-63 142,000	บจก.วิภาวดีฯ	60 วัน	23-May-63	21-Jul-63	ส่ง 10ก.ค.63 ตรวจ14ก.ค.63	Jan-63 p"เขียว
23	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	499,000	498,000	12-Jun-63	ส.สุริโยธิน	90 วัน	13-Jun-63	10-Sep-63	ส่ง 14ก.ค.63	Feb-63

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ตรวจรับ	แผนจัดจ้าง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
	สายทาง แยกทางโค้งคุ่มตอสี่เสียด	ประกันสัญญา	24,900	498,000					ตรวจ14ก.ค.63	
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทาง ไปบ้านมอดินแดง	500,000 ประกันสัญญา	498,000 24,900	7-May-63 498,000	ส.สุริโยธิน	45 วัน	8-May-63	21-Jun-63	ส่ง 19 พ.ค.63 ตรวจ 21 พ.ค.63	Mar-63 p"เขียว
25	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7 สายทาง ภายในหมู่บ้าน	340,000 ประกันสัญญา			ยกเลิก					Feb-63
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าปรับปรุงครุภัณฑ์										
26	โครงการปรับปรุงระบบสำรองพลังงานไฟฟ้า สูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	350,000 ประกันสัญญา	350,000 17,000	14-Apr-63 340,000	ร้านตามนิยม	60 วัน	15-Apr-63	13-Jun-63	ส่ง 12 พ.ค.63 ตรวจ 12 พ.ค.63	Mar-63
27	โครงการปรับปรุงระบบสำรองพลังงานไฟฟ้า สูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	350,000 ประกันสัญญา	350,000 17,000	3-Apr-63 340,000	บจก.วาไรตี้ไอค์	60 วัน	4-Apr-63	2-Jun-63	ส่ง 22 เม.ย.63 ตรวจ 23 เม.ย.63	Mar-63
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
28	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบบ ON GRID ขนาด 10 KW ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาต	420,000 ประกันสัญญา	420,000 21,000	3-Apr-63 419,999.61	บจก.วาไรตี้ไอค์	60 วัน	4-Apr-63	2-Jun-63	ส่ง 13 เม.ย.63 ตรวจ 13 เม.ย.63	Mar-63
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ										
29	จัดซื้อโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 200 ชุด	490,000			รอ TOR					

โครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 10,703,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	วันที่ทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ตรวจรับ	แผนจัดจ้าง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง										
30	จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป	300,000		300,000	ร้าน ซี.ซี.เซอร์วิส	7 วัน			เบิกแล้ว 12/11/2562	Dec-62
	รวมทั้งสิ้น	10,703,000	921,000	841,824						

|

└─┘

|

