

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบเดือน เมษายน 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทางที่นายจรูญ ภูซิด ผลผลิต ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตรหนา0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านตาดกำหนด	500,000			499,500	500		←	→															กองช่าง
							(✓)ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (22 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม 2566)																	
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5 (ซอยแยกโรงสี) ผลผลิต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านตาดกำหนด	318,000			317,500	500		←	→															กองช่าง
							✓ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (15 พฤศจิกายน -18 ธันวาคม 2566)																	
3	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทางคุ้มคงป่าเตย ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านตาดกำหนด	446,000			466,000	-		←	→															กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (8 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567)																	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ	7,000				7,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน			
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยให้กับเด็ก ปฐมวัย ผลผลิต เด็กและผู้ปกครองในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000																ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ผลผลิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	2,088,515			1,370,898	717,617	✓	✓	✓	✓	✓	✓										ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
7	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ผลผลิต เด็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000	50,000		57,585	2,415				✓												ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (12 มกราคม 2567)															
8	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ผลผลิต อุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	4,555,600			2,091,511	2,464,089	✓	✓	✓	✓	✓	✓										ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															

2.3 แผนงานศาสนากีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ผลผลิต วัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000														ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
10	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ผลผลิต เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000														ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
11	โครงการวันสงกรานต์ ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000													✓	ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ใช้งบประมาณ) (10 เมษายน 2567)													
12	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000														ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ใช้งบประมาณ)													

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
13	โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านตาด ปลอดภัยจาก โรคอุบัติใหม่	5,000				5,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () หมายเหตุ : โอน ลด/โอนเพิ่ม																
14	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านตาด	1,197,200		32,000	1,080,432	148,768	✓	✓	✓	✓	✓	✓											กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
15	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	320,000				320,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
16	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	5,000				5,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
17	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ผลผลิต สัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	3,000				3,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ผลผลิต สัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	35,000		10,500	22,715	1,785									✓								กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (เมษายน 2567																

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
19	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ผลผลิต อปพร.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	30,000		30,000		-																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
20	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผลผลิต เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด		250,000		181,649	68,351							✓										สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (วันที่ 11-15 มีนาคม 2567)																
21	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลผลิต อปพร.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
22	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม) ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	320,000				320,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
23	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
24	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัย ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	200,000				200,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน		
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
25	โครงการวันสตรีสากล ผลผลิต สตรีในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	10,000				10,000															สำนักปลัด
	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																				
26	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตาด ผลผลิต เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	30,000				30,000														สำนักปลัด	
	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																				
27	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000			19,475	525						✓								สำนักปลัด	
	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (19 มีนาคม 2567)																				
28	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	30,000				30,000														สำนักปลัด	
	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																				
29	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านตาด ผลผลิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	5,000				5,000														สำนักปลัด	
	() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																				

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
30	โครงการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลบ้านตาด ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000				20,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
31	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลง เศรษฐกิจ ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000				20,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
32	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	5,000				5,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
33	โครงการกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัดอุดรธานี ผลผลิต อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี	10,000				10,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
34	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ผลผลิต ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านตาด	5,000				5,000																		กองสาธารณสุข
								() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
35	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000				20,000																	กองสาธารณสุข
								() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
36	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000				20,000																	สำนักปลัด
								(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ เป้าหมายผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาด ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด		123,000			123,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
38	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	50,000		30,000		20,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

39	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	5,000				5,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
40	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	5,000				5,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ เป้าหมายและผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 สายทาง ซอยชนะสะแบง ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร. ยาว 770 เมตร.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	492,000				492,000														กองช่าง
							()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 ซอยสวน ป่าสิมริสอร์ท ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร. ยาว 200 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	210,000				210,000														กองช่าง
							()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 สายทาง บ้านนางอุบล ฐานวิเศษ ผลผลิต ปริมาณงาน สายที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร. ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 169 เมตร. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร.พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	288,000				288,000														กองช่าง
							()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

4	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 สายทาง บ้านนายอ้วน ดวงดี-ที่นายสุดใจ สร้อยโพธิ์</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 260 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	225,000				225,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
5	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนางพรพิมล ฐาวิเศษ ไปบ้าน นางจำปา แก้วมา</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 0.58*0.58*236 เมตร. พร้อม บ่อพัก ขนาด 1.00*1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	498,000				498,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
6	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 สายทาง ซอยมานิตย์ อุทิศ</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 260 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	498,000				498,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
7	<p>โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สาย ทางแยกวัดป่าเสวนาราม ไปบ้านนางสุมนธา ศรีคำ</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 5.50 เมตร. ยาว 40 เมตร. หนา 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร</p>	103,000				103,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
8	<p>โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สาย ทางบ้านนางบัวผัน ศรีปะโค</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร. ยาว 170 เมตร. หนา 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	261,000				261,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											

ที่	โครงการ (เป้าหมายและผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
9	โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สาย ทางบ้านนางบัว วิเชียรสาร ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร. ยาว 70 เมตร. หนา 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 242.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	113,000				113,000																	กองช่าง
							<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
10	โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สาย ทางขอยนางเพ็ญศรี โลหิตดี สายที่ 1 ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 202 เมตร. หนา 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตาราง เมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	490,000				490,000																กองช่าง	
							<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 สายทาง บ้านนายคำพลอย ต้นสาย-บ้านนายเชิด พิมายนอก ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 289 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,156 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	247,000				247,000																กองช่าง	
							<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

12	<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปและคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ แยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน รางกว้าง 0.58*0.58*36 เมตร. คลอง กว้าง 0.80 เมตร. ลึก 0.40 เมตร. พร้อมบ่อพักน้ำและวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 13 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาตงกำหนด</p>	154,000				154,000												กองช่าง
<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>																		
13	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทาง บ้านผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 ไปบ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 111 เมตร. หนา 0.15 เมตร. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	345,000				345,000												กองช่าง
<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>																		
14	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทาง บ้านนางตุน พลุศิริ-ที่นางประสงค์ เชื้อเม็ก</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 110 เมตร. หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร. ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	264,000				264,000												กองช่าง
<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>																		
15	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทาง บ้านนางอนาคันต เชื้อสมบัติ-บ้านนายถาวร เปะทา</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 100 เมตร. หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร. ลูกครึ่งไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	241,000				241,000												กองช่าง
<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>																		
16	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 สายทาง บ้านอินทร์แปลง-บ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 553 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,212 ตาราง เมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	499,000				499,000												กองช่าง
<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>																		

17	<p>โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 สายทางบ้านอินทร์แปลง-บ้านสุขสมบูรณ์</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร. ยาว 100 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	222,000				222,000													กองช่าง	
							<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
18	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 สายทางที่นางเพ็ญศรี วรรณศิริ-ที่นางน้อย รัตนงาม</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 500 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	430,000				430,000													กองช่าง	
							<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
19	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 สายทางซอยร่มเกล้า</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร. ยาว 168 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	112,000				112,000													กองช่าง	
							<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
20	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนายจันดี พิสุทธิ์ ไปบ้านนางนฤมล ซอเรต์</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.58 × 0.58 × 15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.58 × 0.58 × 35 เมตร</p>	93,000																	กองช่าง	
							<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													

21	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทาง ซอยบ้านนายประจักษ์</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 125 เมตร. หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	301,000				301,000												กองช่าง			
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>														
22	<p>โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางบ้านสุขสมบูรณ์ไปบ้านอินทร์แปลง</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร. ยาว 147 เมตร. หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตรพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	107,000				107,000												กองช่าง			
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>														
23	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทาง บ้านนางแผน ศรีมีงาม</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 73 เมตร. หนา 0.15 เมตร. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	132,000				132,000												กองช่าง			
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>														
24	<p>โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายทางบ้านนางอุบลรัตน์ อินอ่อนไปบ้านนายสงกรานต์ ขันตรี</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 100 เมตร. หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	256,000				256,000												กองช่าง			
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>														

25	<p>โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สาย ทางบ้านนายวิละ สมสร้างไปบ้านนางสุดตา อนุอิน</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 175 เมตร. หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	320,000				320,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
26	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางที่ นายตุ้ย ทองวิเศษไปที่ทางสัญจร ต่อจากคอนกรีตเดิม</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 170 เมตร. หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	499,000				499,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
27	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 สายทาง ข้างคลองชลประทาน</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร. ยาว 320 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	341,000				341,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											
28	<p>โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สาย ทางซอยบ้านนายศักดิ์ดา พิมพ์ศรี</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน</p> <p>สายที่ 1 ยาว 166 เมตร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ยาว 179 เมตร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 179 ตารางเมตร</p> <p>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	193,000				193,000												กองช่าง
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>											

29	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 สายทางที่ นางเหล่า ศรีอุดม-ที่นายสมัย โหสีลา</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 580 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	499,000				499,000												กองช่าง		
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
30	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 สายทาง ซอยข้างโซล่าฟาร์ม</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 400 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	344,000				344,000												กองช่าง		
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
31	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 สายทาง ข้างหนองแต่น</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร. ยาว 540 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	355,000				355,000												กองช่าง		
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
32	<p>โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สาย ทางบ้านนางวรรณรินทร์ โมงงาม</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร. ยาว 100 เมตร. หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง เมตร. ลูกรีงไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	129,000				129,000												กองช่าง		
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
33	<p>โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร.ยาว 12.00 เมตร. ตามแบบเทศบาลตำบล บ้านตาดกำหนด</p>	125,000				125,000												กองช่าง		
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													

34	<p>โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายทางคุ้มตอสีเสียด</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร. ยาว 112 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	246,000				246,000													กองช่าง	
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
35	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 16 สายทางชอยนางหลอด</p> <p>ผลผลิต ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 290 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	250,000				250,000													กองช่าง	
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													
36	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 16 สายทางที่นายเรียน ชั้นแก้ว</p> <p>ผลผลิตปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร. ยาว 547 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. พร้อมวางท่อระบายน้ำ(วางเสริม) ขนาด 0.80 เมตร 1 จุด จำนวน 4 ท่อน วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 13 ท่อน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,188 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</p>	499,000				499,000													กองช่าง	
							<p>()ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม</p>													