

โครงการก่อสร้าง (ตามเทศบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 5,361,000 บาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง	ทำสัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย	แผนจัดจ้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง รอบหนองสา บ้านตาด หมู่ที่ 1	430,000 ประกันสัญญา	432,000 21,500	24-Apr-63 430,000	บจก.พี.เค.เอ็นฯ	45 วัน	25-Apr-63	8-Jun-63	ส่ง 15 พ.ค.63 ตรวจ 18 พ.ค. 63	Jan-63
2	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง พร้อมฝารางระบายน้ำ คลส. บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนางหวัน สุวรรณพรมถึงบ้านนายสมปอง แลพล	381,000 ประกันสัญญา	381,000 19,050	27-Mar-63 381,000	หจก.อุตรพีพี	45 วัน	27-Mar-63	11-May-63	ส่ง 20 เม.ย.63 ตรวจ 23 เม.ย. 63	Jan-63 ทน.เสก
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทางบ้านนิคมผ่านศึก 2 ไปบ้านนิคมผ่านศึก 3	301,000 ประกันสัญญา	268,000 13,400	9-Mar-63 268,000	หจก.เอ็มเค อาร์ทีฯ	45 วัน	10-Mar-63	23-Apr-63	ส่ง 10 เม.ย.63 ตรวจ 13 เม.ย. 63	Jan-63 ทน.เสก
4	โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทาง ข้างวัดป่าเสมาราม บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4	94,000 ประกันสัญญา	89,000 4,450	26-May-63 89,000	บจก.พี.เค.เอ็นฯ	45 วัน	27-May-63	10-Jul-63	ทำงานอยู่	Jan-63 ผอ.ต้อง
5	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกษะทอง หมู่ที่ 5 สายทาง สามแยกถนนใหญ่ บ้านกษะทอง	578,000 ประกันสัญญา								Jan-63
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 สายทางคุ้มยี่สิบ	410,000 ประกันสัญญา	361,000 18,050	8-May-63 361,000	หจก.เอ็มเค อาร์ทีฯ	45 วัน	9-May-63	22-Jun-63	ทำงานอยู่	Jan-63 ผอ.ต้อง
7	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	152,000 ประกันสัญญา								Jan-63
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 สายทาง ข้างวัดใหม่ชัยมงคล บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	183,000 ประกันสัญญา	176,000 8,800			45 วัน			ได้ราคากลางแล้ว ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	Jan-63 ผอ.ต้อง
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบาย น้ำคลส. บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9 สายทาง ขอยก้านันเก่าถึงป้ายหมู่บ้าน	400,000 ประกันสัญญา	400,000 20,000	23-Jan-63 400,000	หจก.อุตรพีพี	45 วัน	24-Jan-63	8-Mar-63	ส่ง 5 ก.พ.63 ตรวจ11 ก.พ.63	Jan-63 p"เขียว

|

