

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านตาด

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	500,000		500,000		-																	กองช่าง
							(ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
2	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก บ้านอินแปลง หมู่ที่ 8 เส้นทางบ้านอินแปลง-บ้านหลุมหวาย		500,000		485,500	14,500																	กองช่าง
							✓ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (18 มีนาคม-25 เมษายน 2566)																
3	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 2	500,000			485,500	14,500																	กองช่าง
							(✓)ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (24 มีนาคม-25 เมษายน 2566)																
4	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5	500,000		500,000		-																	กองช่าง
							()ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
5	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5 สายคุ่มน้อยกกสะทอน		171,000		171,000	-																	กองช่าง
							(✓)ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566)																
6	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5 สายทางไป สำนักสงฆ์ เสวตฉัตร ไป ถนนสายบ้านกกสะทอน-คุ่ม ด้านมีชัย		193,000		193,000	-																	กองช่าง
							(✓)ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566)																

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน							
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
7	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม รางระบายน้ำ คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1 จาก สะพานทางหลวง ชนบท-สถานีวิทยุเสด็จธรรม		636,000		604,200	31,800																	←→		←→	กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (15 กันยายน- พฤศจิกายน 2566)																			
8	โครงการก่อสร้างรางวี คอนกรีต หมู่ที่ 13	500,000		500,000																						กองช่าง
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																			
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านตาด หมู่ที่ 1 จากสะพาน ทาง หลวงชนบท- สถานีวิทยุเสด็จ ธรรม		500,000		498,000	2,000																	←→			กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (14 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566)																			
10	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1	500,000		500,000		-																				กองช่าง
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																			
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมฝาปิดบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนายเซษ ศรีพะลาน		31,800		31,800	-																	←→			กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (12 กันยายน 2566)																			

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
12	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000			7,000	-																		สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
13	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยให้กับเด็ก ปฐมวัย	10,000			8,835	1,165			✓															ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (16 ธันวาคม 2566)																	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	1,638,210	1,396,210		1,632,833	43,077	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	
15	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	50,000		43,738	6,262				✓														ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม 12 มกราคม 2566																	
16	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.	3,725,400	400,000		4,106,409	18,991	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	

2.3 แผนงานศาสนากีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
17	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	500,000		50,000		-																	ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
18	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	10,000				10,000																	ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
19	โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่	10,000				10,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
20	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	1,054,080	50,000		1,085,680	18,400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
21	โครงการรณรงค์น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด ปลอดภัย ชีวีดี มีสุข	10,000				10,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
22	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	320,000			320,000	-																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม 30 สิงหาคม 2566																
23	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	10,000			9,440	560																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
24	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000				10,000																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)																
25	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	20,625		30,590	35																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม 1 กันยายน 2566																

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
26	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	10,000	146,000	156,000		-														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
27	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		250,000			250,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
28	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000				10,000														สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 1 ตุลาคม 2566													
29	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000				50,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
30	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	90,000		39,000	50,560	440			✓	✓						✓				สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม ปีใหม่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 สภ.กรรณต์ 11- 17 เมษายน 2566													

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
31	โครงการวันสตรีสากล	10,000				10,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
32	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000				20,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ได้ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติ)																
33	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000			16,195	3,805						✓											สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2566																

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน			
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
34	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ	20,000				20,000																สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
35	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตเพาะขยายพันธุ์พืช	20,000				20,000															สำนักปลัด	
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
36	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลง เศรษฐกิจ	20,000				20,000															สำนักปลัด	
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
37	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	20,000				20,000															สำนักปลัด	
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
38	โครงการกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัดอุดรธานี	10,000				10,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
39	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด	10,000				10,000														กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
40	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000				10,000														กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
41	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000			11,742	18,258														สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ







6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน		
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
42	โครงการกันห้องทำงาน	150,000		98,000	52,000	-	<input checked="" type="checkbox"/>														สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม														

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

43	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	5,000				5,000															สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม														
44	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย	5,000				5,000															สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม														

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน						
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (9 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2566)																		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(สายทางที่นางแสงโพธิ์สีดา) ม.6	500,000			499,500	500																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (10 มิถุนายน-9 สิงหาคม 2566)																		
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อประปาPVC 2 นิ้ว	335,000			321,700	13,300																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (20 พฤษภาคม - 4 สิงหาคม 2566)																		
11	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	111,000			111,000	-																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (12 พฤษภาคม -22 มิถุนายน 2566)																		
12	โครงการซ่อมแซมคันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 7	47,000			47,000	-																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (12 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2566)																		
13	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	152000			152,000	-																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (12 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 2566)																		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายทม สารราษฎร์) หมู่ที่ 8	500000			499,500	500																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (26 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2566)																		
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุน พิมาณอก ไปบ้านนางนฤมล ซอเร็ด) หมู่ที่ 9	480,000			479,500	500	←→																	←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (30 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2566)																		
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางอัมราภรณ์ คำมะลา) หมู่ที่ 10	495000			494,000	1,000																		←→	กองช่าง
							<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (19 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2566)																		
17	โครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตเป็นถนนลาดยางด้วยการเสริม	495000			494,000	1,000																		←→	กองช่าง

	ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางบ้านนางบัวผัน ลาดนอก) ม.11						(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (19 กรกฎาคม-8 กันยายน 2566)	
18	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางแยกบ้านตาด ผ่านศึกไปบ้านศรีบุญเรือง) ม.11	498000			497,000	1,000		กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (12 กรกฎาคม-7 กันยายน 2566)	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางที่นางแพรววรรณวงษ์) ม.12	500000			499,000	1,000		กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (23 มิถุนายน -20 กรกฎาคม 2566)	
21	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเป็นถนน(สายทางบ้านนายศักดิ์ดา พิมพ์ศรี) ม.13	177000			177,000	-		กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (10 สิงหาคม- 30 สิงหาคม 2566)	
23	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเป็นถนนลาดยางด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายทางตรงข้ามตลาดตาชู) ม.14	500000			499,700	300		กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (10 มิถุนายน-22 สิงหาคม 2566)	
24	โครงการสร้างถนนหินคลุก(สายทางจากที่นายชัยรัตน์ ไปสวนนายพิเชษ) ม.15	247000			246,500	500		กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (24 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2566)	
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายทางที่พ่อเรียน ชั้นแก้ว) ม.16	499000			498,500	500		กองช่าง
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (20 พฤษภาคม -30 พฤษภาคม 2566)	

ปัญหาและอุปสรรค

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านตาด ที่มีอยู่อย่างจำกัด
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและ ความเป็นไป ได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไป ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ เป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านตาด จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวง ชนบท เป็นต้น
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และ ความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
3. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมี รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน