

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนางเครือวัลย์	273,000	-	-	-	-	-	-	273,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล																						
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อินทร์แปลง หมู่ที่ ๘ สายทาง บ้านนายชม สาราพรช่วงที่ ๒	393,000	-	-	-	-	-	-	393,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล																						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงิน ระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายทางที่นายต๋วย ทองวิเศษ ไปที่นางสัญญาจร ต่อ จากคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ ๓	๓๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๘๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทางข้างวัดป่าไผ่รัตน วนาราม -ที่นายประยูร คลั่งกลาง	๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๙๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนางคุณ คำวงศ์ - บ้านนายจรูญ คำวงศ์	๓๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๕๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...										
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางที่นายมนัส กาละ วงศ์ - ไปที่นายเพลิน	๓๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๘๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...										

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
7	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น สายทาง ซอยทองม้วน หมู่ที่ ๑๐	๓๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๙๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...										
8	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น สายทาง ซอยร่มเกล้า หมู่ที่ ๙	๓๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๐๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...										

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
9	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น สายทางที่ นายเรียน ชันแก้ว ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๖	๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๙๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล...											
10	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านผ่านศึก ๒ หมู่ที่ ๔ - ไป บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ ๘ (ซอยฟาร์มไก่)	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-		-	-	๔๘๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
11	โครงการก่อสร้าง ถนนหิน คลุบกดอัด แน่น สายทาง หลุม กมม่วง หมู่ที่ ๑๔	๓๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๑๖,๐๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ...										
12	โครงการก่อสร้าง ถนนหิน คลุบกดอัด แน่น หมู่ที่ ๑๓ สาย ทางนายบุญชู อุปชัย - ที่ นางบัวลอย สิงห์ เดช	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...										

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
13	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๓ สายทางที่นางสมใจ วรสิริ - ที่ นายบุญโฮม อาสา	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล											
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิดรางระบายน้ำบ้าน ตาด หมู่ที่ ๑ สายทางซอย แพทย์สมจันทร์	๒๔๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
					1	2	3	4														
15	โครงการก่อสร้างวาง ระบาย น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝา ปิดรางระบายน้ำ หมู่ ที่ ๑๕ สายทางบ้าน นาย อ้อต ภักดีราษ - บ้านนายบัว ก้าน พรมโคตร	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
16	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ สายทาง บ้านนาย สนิม – แก้วมนตรี ไปแยกบ้านนางคำ ป็น พิมพ์ สุวรรณ	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
											() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
17	โครงการก่อสร้างวาง ระบาย น้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ สายทาง บ้านนายจัน ดีพิสุทธิ์ คงโนนนอก ไปบ้านนางนฤมล ขอ เรย์ ช่วงที่ ๓	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล										
18	โครงการขยายไฟฟ้า แสง สว่างโซล่าเซลล์ สายทาง บ้านผ่านศึก ๒ หมู่ที่ ๔	๒๐๒,๕๕๐	-	-	-	-	-	-	๒๐๒,๕๕๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล										

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
19	โครงการขยายไฟฟ้า แสงสว่างโซลาร์เซลล์ สายทาง แยกผ่านศึก ๑ หมู่ที่ ๓	๒๐๒,๕๕๐	-	-	-	-	-	-	๒๐๒,๕๕๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล										
20	โครงการก่อสร้างหอ ถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๓	๓๔๘,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๔๘,๙๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล										

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
					1	2	3	4														
21	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายทาง บ้านกกสะทอน – ไปบ้านหนองโสกดาว	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๗๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล																						
22	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๓๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๕๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล																						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
23	โครงการเสริมผิวทาง ด้วย แอสฟัลต์ติก คอนกรีต(สาย ทาง คุ้มป่าเตย)ซอยบ้าน ตำตรวงแดง หมู่ที่ ๑	๔๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๕๙,๐๐๐	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
						1	2	3	4														
1.	อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	7,000	-	-	7,000	-	-	-	0	ดำเนินการ 2567	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการวันที่ 16 ธันวาคม 2567											

2.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	รอดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล รอดำเนินการ											
2	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองคลัง	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	รอดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล รอดำเนินการ											

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการ รณรงค์ ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ให้กับเด็ก ปฐมวัย	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....											
2	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ใน การบริหาร สถานศึกษา	กอง การศึก ษา	2,202,055	-	-	321,840	361,791	-	-	1,518,424	ดำเนิน การ ตลอดปี งบ ประ มาณ												

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4.	โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.	กองการศึกษาฯ	4,187,400	-	-	2,220,569	-	-	-	1,966,831	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล เบิกจ่าย ตค.-พย.67 จำนวน 2,220,569 บาท											
5.	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษาฯ	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดําเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดําเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดําเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดําเนินการ () จัดทํา TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทําสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล รอดําเนินการ											
2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดําเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดําเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดําเนินการ () จัดทํา TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทําสัญญา () กันเงิน (✓) ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล รอดําเนินการ											
3	โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดําเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดําเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดําเนินการ () จัดทํา TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทําสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล รอดําเนินการ											

2.5 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คงเหลือ	การดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุม ป้องกันโรค ระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำ และโรคอุบัติใหม่	กองสาธารณสุข	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล รอดำเนินการ											
2	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	กองสาธารณสุข	1,197,400	-	-	271,584	265,680	-	-	660,136	ดำเนินการ 2568	←											→
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ											
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	50,000	-	-	-	-	-	-		รอดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ...รอดำเนินการ											

2.5 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4	โครงการรณรงค์ รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง	กอง สาธารณสุข ณสุข	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล รอดำเนินการ											
5	โครงการ พระราชดำริ สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข ณสุข	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ...รอดำเนินการ											
6	โครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ฯ	กอง สาธารณสุข ณสุข	14,154	-	-	-	-	-	-	8,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล... รอดำเนินการ											

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิ นการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตร มาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการฝึก ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร)	สำนัก ปลัด	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	รอ ดำเนิ นการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญห ยาเสพติด (ศูนย์คัดกรอง)	สำนัก ปลัด	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000	รอ ดำเนิ นการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
3	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณี เี่ยวยาหรือพันพ ุหลังเกิดสาธารณ ภัย	สำนัก ปลัด	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	อยู่ ระหว ่าง ดำเนิ นการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตร มาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด	10,000	-	-	1,440	-	-	-	10,000	ดำเนินการ 67,68	  - - - - - (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ช่วงปีใหม่ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567-5 มกราคม 2568 ช่วงสงกรานต์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11-17 2567											
5	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดำเนินการ	- - - - - - - - - - - - () ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	สำนักปลัด	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	รอ ดำเนินการ	- - - - - - - - - - - - () ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการส่งเสริม ศักยภาพ สตรี ตำบล	สำนัก ปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการส่งเสริม ศักยภาพ สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบลบ้าน ตาด	สำนัก ปลัด	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
3	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพ ผู้สูงอายุ เทศบาล ตำบลบ้านตาด	สำนัก ปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
						1	2	3	4														
4	โครงการส่งเสริมอาชีพ	สำนัก ปลัด	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ...											
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนัก ปลัด	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
						1	2	3	4														
1	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลงเศรษฐกิจ	สำนักปลัด	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	รอดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผลรอดำเนินการ											
2	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผลรอดำเนินการ											

4. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดําเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค
1	โครงการกิจกรรม งานประเพณีทุ่งศรี เมืองและกาชาด จังหวัดอุดรธานี	สำนัก ปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดําเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดําเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดําเนินการ () จัดทํา TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทําสัญญา () กั้นเงิน /) ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล											

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
						1	2	3	4														
1	โครงการคัดแยก ขยะที่แหล่งกำเนิด	กอง สาธารณสุข	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	สำนัก ปลัด	20,000	-	-	-	-	-	-	30,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล รอดำเนินการ											
2	โครงการ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	กอง สาธารณสุข	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล รอดำเนินการ											

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบ ประชาธิปไตย	สำนัก ปลัด	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการป้องกัน สถาบัน สำคัญ ของชาติ	สำนัก ปลัด	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	รอ ดำเนิน การ	-	-	-	-	--		-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											