

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านตาต

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	500,000		500,000		-																	กองช่าง	() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม
2	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก บ้านอินแปลง หมู่ที่ 8 เส้นทางบ้านอินแปลง-บ้านหลุมหวาย		500,000		485,500	14,500																✓	กองช่าง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม
3	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 2	500,000			485,500	14,500																✓	กองช่าง	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม
4	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5	500,000		500,000		-																	กองช่าง	() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม
5	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5 สายคุ้มน้อยกสะทอน		171,000		171,000	-																✓	กองช่าง	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม
6	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 5 สายทางไป สำนักสงฆ์ เศวตฉัตร ไป ถนนสายบ้านกสะทอน-คุ้ม ด้านมีชัย		193,000		193,000	-																✓	กองช่าง	(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
7	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม รางระบายน้ำ คสล. บ้านตาด หมู่ที่ 1 จาก สะพานทางหลวง ชนบท-สถานีวิทยุเสียงธรรม		636,000		604,200	31,800		✓															กองช่าง
								(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
8	โครงการก่อสร้างรางวี คอนกรีต หมู่ที่ 13	500,000		500,000																			กองช่าง
								() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านตาด หมู่ที่ 1 จากสะพาน ทาง หลวงชนบท- สถานีวิทยุเสียง ธรรม		500,000		498,000	2,000								✓									กองช่าง
								(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
10	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1	500,000		500,000		-																	กองช่าง
								() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมฝาปิดบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนายเชษ ศรีพะลาน		31,800		31,800	-															✓		กองช่าง
								(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม															

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
12	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000			7,000	-																		สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
13	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยให้กับเด็ก ปฐมวัย	10,000			8,835	1,165			✓															ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	1,638,210	#####		1,632,833	43,077	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	
15	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	50,000		43,738	6,262				✓														ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	
16	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.	3,725,400	400,000		4,106,409	18,991	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศึกษา
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	

2.3 แผนงานศาสนากีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน					
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
17	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	500,000		50,000		-																		ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	
18	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	10,000				10,000																		ศึกษา
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																	

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
19	โครงการเตรียมความพร้อม ควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่	10,000				10,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
20	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	1,054,080	50,000		1,085,680	18,400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
21	โครงการรณรงค์น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด ปลอดภัย ชีวีดี มีสุข	10,000				10,000																	กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
22	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข	320,000			320,000	-																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
23	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	10,000			9,440	560																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
24	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000				10,000																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)																
25	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	20,625		30,590	35																✓	กองสาธารณสุข
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน				
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
26	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	10,000	146,000	156,000		-																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
27	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		250,000			250,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
28	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000				10,000																	สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)																
29	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000				50,000																	สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																
30	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	90,000		39,000	50,560	440			✓	✓							✓						สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม																

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
31	โครงการวันสตรีสากล	10,000				10,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
32	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตาด	20,000				20,000														สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม (ไม่ได้ใช้งบประมาณจากเทศบาลฯ)													
33	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000			16,195	3,805						✓								สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
34	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ	20,000				20,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
35	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตเพาะขยายพันธุ์พืช	20,000				20,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
36	โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) เพิ่มผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลง เศรษฐกิจ	20,000				20,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
37	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	20,000				20,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
38	โครงการกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัดอุดรธานี	10,000				10,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
39	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด	10,000				10,000														กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
40	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000				10,000														กองสาธารณสุข
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
41	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000			11,742	18,258														สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินการ												หน่วยงาน	
			โอนเพิ่ม	โอนลด			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
42	โครงการกันห้องทำงาน	150,000		98,000	52,000	-	<input checked="" type="checkbox"/>													สำนักปลัด
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

43	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	5,000				5,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													
44	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย	5,000				5,000														สำนักปลัด
							() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ : โอนลด/โอนเพิ่ม													

ปัญหาและอุปสรรค

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านตาด ที่มีอยู่อย่างจำกัด
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและ ความเป็นไป ได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรลุในแผนพัฒนาไป ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ เป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านตาด จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวง ชนบท เป็นต้น
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และ ความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
3. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมี รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน