

รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านตาต
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านตาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๓) กำหนดให้รายงานผลเสนอความเห็นจึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลบ้านตาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bantadlocal.com> จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นายชาติรี สารจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด

ส่วนที่ 1 บทนำ

การติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ เทศบาลตำบลบ้านตาต ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่ต้องให้บริการประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านตาต จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือยุติการดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาต พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านตาต จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาต ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาต ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านตาต สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านตาต

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านตาต ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลบ้านตาต
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านตาต
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลบ้านตาต ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านตาตหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

๓. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล


1. ทำให้โครงการ/กิจกรรม บรรลุผลสำเร็จตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
2. สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนเกิดความราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านตาตแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านตาตแต่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาต

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. แนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ความก้าวหน้า (Progress) ของโครงการ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน

๓. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านตาด ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจของประชาชน หรือการมีความสุข เป็นต้น

๕. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖. การติดตามและประเมินผลโดยใช้ข้อมูลในระบบ e – PLAN (www.dle.go.th)

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.วิสัยทัศน์ (Vision)

“ครอบคลุมญาติมิตร เศรษฐกิจเข้มแข็ง
ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาทันสมัย
สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”

๒.พันธกิจ (Mission)

๑. การปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
๘. การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม

๓.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1. การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง ได้รับสวัสดิการจากการรักษาพยาบาล
๘. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีความยั่งยืน
10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | |
|-----------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย
การจัดระเบียบ สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ด้านบริการขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน |

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลได้พิจารณา ให้คะแนนในแบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว
โดยผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลบ้านตาต ได้คะแนน รวมทั้งสิ้น 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านตาต ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	5
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	5
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	(5)	5
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
	3รวมคะแนน 100 97		
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	5
	3.11 แผนงาน	(5)	5
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
	รวมคะแนน	100	97

รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ในแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูล พื้นฐานของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง น้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	20 5
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	5
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วม ของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	19 5
	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่ว เป็นต้น	(5)	4.5
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	4.5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.4 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2565 – 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	58 5
2. แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ หมายเหตุและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3. เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (	5)	5
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา จังหวัด	5)	5
6. ยุทธศาสตร์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล พื้นฐาน สภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้	(5)	5

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
7. วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4
8. กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่ สำคัญว่า ปัจจุบันเราเป็นอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไร อยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
9. เป้าประสงค์ของ ประเด็น กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	5)	5
10. จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่น อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
11. แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ จำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
12. ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของครมที่นำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	97

เทศบาลตำบลบ้านตาต ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาต ดังนี้

แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านตาต.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบติดตามผลการดำเนินงานและผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบติดตามตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านตาต

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 การวางแผน

เทศบาลตำบลบ้านตาต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	73	49,521,947	69	55,019,000	45	35,173,000	10	4,390,000	10	2,455,000
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	28	9,665,000	45	11,250,000	30	9,775,000	29	9,675,000	29	9,675,000
ด้านเศรษฐกิจ	8	270,000	10	310,000	8	290,000	5	230,000	6	230,000
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	140,000	4	140,000	4	140,000	4	140,000	4	140,000
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	6	2,320,000	7	2,820,000	4	120,000	5	320,000	4	120,000
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ	6	1,320,000	6	1,170,000	4	1,260,000	3	760,000	4	770,000
รวม	125	63,236,947	141	70,709,000	95	46,758,000	56	15,515,000	57	13,390,000

2.2 การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านตาต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 10,833,515 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	1,264,000
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	28	9,459,515
ด้านเศรษฐกิจ	3	45,000
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	10000
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	3	45,000
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ	2	10,000
รวม	40	10,833,515

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านตาต มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จำนวนเงิน 8,951,280 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงิน 8,951,280 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่องหนผู้กัพัน/ลง นามในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	1,263,500	1,263,500
ด้านการเสริมสร้างควมมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	11	7,651,465	7,651,465
ด้านเศรษฐกิจ	2	31,375	31,375
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจาริต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	1	4,940	4,940
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ	0	0	0
รวม	17	8,951,280	8,951,280

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 สายทางที่นายเจริญ ภูซิด	กองช่าง	500,000	-	-	499,500	-	-	-	500	ดำเนินการ การ 2566	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 ธันวาคม 2566											
2	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านตาต หมู่ที่ 1 สายทางคุ้มดงป่าเตย	กองช่าง	446,000	-	-	-	446,000	-	-	0	ดำเนินการ การ 2567	-	-	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2567											
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกกระทอน หมู่ที่ 5(ซอยแยกโรงสี)	กองช่าง	318,000	-	-	318,000	-	-	-	0	ดำเนินการ การ 2566	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 ธันวาคม 2566											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	อุดหนุนศูนย์บริการ ร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนัก ปลัด	7,000	-	-	7,000	-	-	-	0	ดำเนิน การ 2566	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2566											
2	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหารสมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วน ท้องถิ่น	สำนัก ปลัด	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	กอง คลัง		50,000		-	-	-	-	50,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านภาษี อากรขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	กอง คลัง	50,000	-	30,000	-	-	-	-	20,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค
1.	โครงการ รณรงค์ ป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ให้กับเด็ก ปฐมวัย	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	9,750	250	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...จัดงานวันที่ 9 สิงหาคม 2567											
2	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร สถานศึกษ า	กอง การศึก ษา	2,088,515	-	-	641,169	729,729	129,179	319,788	268,650	ดำเนิน การ 2567	←											→
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล....											
3	โครงการ วันเด็ก แห่งชาติ	กอง การศึก ษา	10,000	50,000	-	-	-	-	57,585	2,415	ดำเนิน การ 2567				↔								
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล จัดงานวันที่ 13 มกราคม 2567											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ห นั ว ย ง า น	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดําเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4.	โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.	กองการศึกษารศกษ	4,555,600	-	-	2,094,562	-	1,997,959	-	463,079	ดําเนินการ 2567	(/) ดําเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดําเนินการ () จัดทํา TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทําสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล เบิกจ่าย ตค.-พย.66 จํานวน 2,094,562 บาท ,พค.67-มิย.67 จํานวน 1,997,959 บาท											
5.	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษารศกษ	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ดําเนินการ	() ดําเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดําเนินการ () จัดทํา TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทําสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดําเนินการ เหตุผล											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการวัน สงกรานต์	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
3	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
4	โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	กอง การศึก ษา	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการ เตรียม ความพร้อม ควบคุม ป้องกันโรค ระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติ ช้ำ และ โรคอุบัติใหม่	กอง สาธาร ณสุข	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการแพทย์ ฉุกเฉิน	กอง สาธาร ณสุข	1,197,400	-	32,000	271,584	265,680	268,632	271,584	84,768	ดำเนิน การ 2567												
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ											
3	โครงการสัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	กอง สาธาร ณสุข	35,000	43,000	10,500	-	-	-	64,715	2,785	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 จำนวน 22,715 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 24 กันยายน 2567 จำนวน 42,000 บาท											

2.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4	โครงการรณรงค์ รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง	กอง สาธาร ณสุข	5,000	-	-	-	-	-	-	5000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
5	โครงการ พระราชดำริ สาธารณสุข	กอง สาธาร ณสุข	320,000	-	-	-	-	-	320,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 จำนวน 200,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 20 กันยายน 2567 จำนวน 120,000 บาท											
6	โครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณฯ	กอง สาธาร ณสุข	3,000	5,000	-	-	-	-	-	8,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตรมาส 3	ไตร มาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการฝึก ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร)	สำนัก ปลัด	30,000	-	30,000	-	-	-	-	0	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	สำนัก ปลัด	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
3	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณี เยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณ ภัย	สำนัก ปลัด	200,000	-	-	-	-	1,425	-	198,575	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล 5 พฤษภาคม 2567											

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตร มาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
4	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ดำเนินการ 66,67									-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ช่วงปีใหม่ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567 ช่วงสงกรานต์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11-17 2567												
5	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	-	250,000	67,000	-	181,649	-	-	1,351	ดำเนินการ 2567									-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11-15 มีค 67												

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการส่งเสริม ศักยภาพ สตรี ตำบล	สำนัก ปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อ ยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการส่งเสริม ศักยภาพ สภาเด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบลบ้าน ดาด	สำนัก ปลัด	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อ ยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
3	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพ ผู้สูงอายุ เทศบาล ตำบลบ้านดาด	สำนัก ปลัด	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	ไม่ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อ ยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
4	โครงการส่งเสริม อาชีพ	สำนัก	20,000	-	-	-	-	19,475	-	525	ดำเนิน การ 2567												
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อ ยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการจัดงานวันที่ 19 มีนาคม 2567											

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.7 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการบริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการ เกษตรเทศบาล ตำบลบ้านตาด	สำนัก ปลัด	20,000	-	-	-	-	-	11,980	8,020	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการวันที่ 19 กันยายน 2567											
2	โครงการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพิ่มผลผลิต สัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลงเศรษฐกิจ	สำนัก ปลัด	20,000	-	-	-	-	-	19,395	605	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการวันที่ 11 กันยายน 2567											
3	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนัก ปลัด	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	ไม่ได้ เนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

4. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการกิจกรรม งานประเพณีทุ่งศรี เมืองและกาชาด จังหวัดอุดรธานี	สำนัก ปลัด	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการคัดแยก ขยะที่แหล่งกำเนิด	กอง สาธารณสุข	5,000	-	-	-	-	-	4,940	60	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผลดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 24 กันยายน 2567 จำนวน 260 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 2 กันยายน 2567 จำนวน 4,680 บาท											

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	สำนัก ปลัด	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	กอง สาธารณสุข	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงิน		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1	โครงการอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบ ประชาธิปไตย	สำนัก ปลัด	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
2	โครงการป้องกัน สถาบัน สำคัญ ของชาติ	สำนัก ปลัด	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	--		-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

โครงการที่ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตร มาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
1.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 สายทางซอย ชะนะสะแบง	กองช่าง	492,000	-	-	-	-	491,500	-	500	ดำเนินการ การ 2567	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 พฤษภาคม 2567											
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 (ซอยสวนปาล์มรีสอร์ท)	กองช่าง	210,000	-	-	-	-	209,700	-	300	ดำเนินการ การ 2567	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
												(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 พฤษภาคม 2567											
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางอุบลฐานวิเศษ	กองช่าง	288,000	-	-	-	-	-	-	288,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (✓) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตร มาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
4	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 สายทางบ้าน นายอ้วน ดวงดี – ที่ นายสุดใจ สร้อย โพธิ์	กอง ช่าง	225,000	-	-	-	-	-	-	225,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
5	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายทางบ้าน นางพร พิมล ฐาวิเศษ ไป บ้านนางจำปา แก้ว มา	กอง ช่าง	498,000	-	-	-	-	497,500	-	500	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 มิถุนายน 2567											
6	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 สายทางซอย มานิตย์ อุทิศ	กอง ช่าง	223,000	-	-	-	-	222,700	-	300	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กักเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 พฤษภาคม 2567											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
7	โครงการเสริมผิว ทางด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายทางแยกวัด ป่าเสวนารามไป บ้านนางสมณฑา ศรีคำ	กอง ช่าง	103,000	-	-	-	-	-	103,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 สิงหาคม 2567											
8	โครงการเสริมผิว ทางด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายทางบ้านนาง บัวผัน ศรีปะโค	กอง ช่าง	261,000	-	-	-	-	-	261,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 สิงหาคม 2567											
9	โครงการเสริมผิว ทางด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายทางบ้านนาง บัว วิเชียรสาร	กอง ช่าง	113,000	-	-	-	-	-	113,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 สิงหาคม 2567.....											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
10	โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายทางซอยนางเพ็ญศรี โลหิตดี สายที่ 1	กองช่าง	490,000	-	-	-	-	-	490,000	0	ดำเนินการ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 สิงหาคม 2567											
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนายคำพลอย ต้นสาย – บ้านนายเชิด พิมายนอก	กองช่าง	247,000	-	--	-	-	246,800	-	200	ดำเนินการ 2567	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 มิถุนายน 2567											
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปและคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ แยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง	154,000	-	-	-	-	-	154,000	0	ดำเนินการ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 สิงหาคม 2567											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางบ้านผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6	กองช่าง	345,000	-	-	-	-	-	344,000	1,000	ดำเนินการ การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 สิงหาคม 2567											
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางตุ่น พลุศิริ – ที่นางประสงค์ เชื้อเม็ก	กองช่าง	264,000	-	-	-	-	-	-	264,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางอนาคันต เพื่อสมบัติ - บ้านนายถาวร เปะทา	กองช่าง	241,000	-	-	-	-	-	-	241,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 สายทางบ้านอินทร์แปลง - บ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	498,500	-	500	ดำเนินการ การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พฤษภาคม 2567											
17	โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 สายทางบ้านอินทร์แปลง - บ้านสุขสมบูรณ์	กองช่าง	222,000	-	-	-	-	-	-	222,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (/) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 สายทางที่นางเพ็ญศรี วรรณศิริ - ที่นางน้อย รตนงาม	กองช่าง	430,000	-	-	-	-	-	-	430,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
19	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 สายทางซอย ร่มเกล้า	กอง ช่าง	112,000	-	-	-	-	-	-	112,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	--		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
20	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านายจันดี พิสุทธิ์ ไปบ้านนาง นฤมล ซอเรีย	กอง ช่าง	93,000	-	-	-	-	-	93,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 สิงหาคม 2567											
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทาง ซอยบ้านนาย ประจักษ์	กอง ช่าง	301,000	-	-	-	-	-	301,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 กรกฎาคม 2567											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
22	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทาง บ้านสุขสมบูรณ์ ไป บ้านอินแปลง	กอง ช่าง	107,000	-	-	-	-	-	107,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 กรกฎาคม 2567											
23	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10 สาย ทางบ้านนางแผน ศรีมีงาม	กอง ช่าง	132,000	-	-	-	-	-	-	132,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
24	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ 11 สายทางบ้านนาง อุบลรัตน์ อิน อ่อน ไปบ้านนาย สงกรานต์ ชันตรี	กอง ช่าง	265,000	-	-	-	-	-	-	265,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
25	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายทางบ้านนายวิละ สมส้างไปบ้านนางสุดตาอนุอัน	กองช่าง	320,000	-	-	-	-	-	-	320,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน (✓) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางที่นายต๋วยทองวิเศษ ไปที่นางสัจจร ต่อจากคอนกรีตเดิม	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	498,000	-	1,000	ดำเนินการ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
												(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 สิงหาคม 2567											
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 สายทางข้างคลองชลประทาน	กองช่าง	341,000	-	-		-	-	-	341,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กันเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประมาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
28	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายทางซอยบ้านนายศักดิ์ทิพย์ศรี	กองช่าง	193,000	-	-	-	-	-	-	193,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (✓) ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล											
29	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 สายทางที่นางเหล้า ศรีอุดม – ที่นางสมัย โหสีลา	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	498,500	-	500	ดำเนินการ 2567	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พฤษภาคม 2567											
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 สายทางซอยข้างโซล่าฟาร์ม	กองช่าง	344,000	-	-	-	-	-	-	344,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการเหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ(บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
31	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 สายทางข้างหนองแต่น	กองช่าง	355,000	-	-	-	-	354,500	-	500	ดำเนินการ การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-
												(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 มิถุนายน 2567											
32	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายทางบ้านนางวรรณรินทร์ โมกกาม	กองช่าง	129,000	-	-	-	-	-	-	129,000	ไม่ได้ ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน (✓) ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
33	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	กองช่าง	125,000	-	-	-	-	-	-	125,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...											

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย งาน	งบประ มาณ (บาท)	โอนเงินระหว่างปี		เบิกจ่ายงบประมาณ				คง เหลือ	การ ดำเนิน การ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				เพิ่ม	ลด	ไตร มาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
34	โครงการเสริมผิว ทางด้วยแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ที่ 15 สายทางคุ้มตอ สีเสียด	กอง ช่าง	246,000	-	-	-	-	-	-	246,000	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												() ดำเนินการแล้วเสร็จ (✓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล											
35	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกบดอัด แน่น หมู่ที่ 16 สายทางขอยนาง หลอด	กอง ช่าง	250,000	-	-	-	-	-	250,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 2 สิงหาคม 2567											
36	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกบดอัด แน่น หมู่ที่ 16 สายทางที่นายเรียน ชั้นแก้ว	กอง ช่าง	499,000	-	-	-	-	-	499,000	0	ดำเนิน การ 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
												(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () จัดทำ TOR () จัดซื้อจัดจ้าง () ทำสัญญา () กั้นเงิน () ไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล...ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 19 สิงหาคม 2567											

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

เทศบาลตำบลบ้านตาต ประจําปีงบประมาณ 2567 และโครงการตามแผนดำเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2567		
	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)เทศบาลตำบลบ้านตาต	จำนวนโครงการตาม แผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	39	27.7
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	45	28	19.9
ด้านเศรษฐกิจ	10	3	2.1
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	1	0.7
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	7	3	2.1
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ	6	2	1.4
รวมทั้งสิ้น	141	76	53.9

ตารางการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลบ้านตาต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
และโครงการตามแผนการดำเนินงานประจําปีงบประมาณ 2567 พบว่า โครงการพัฒนาเทศบาลฯตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนโครงการทั้งสิ้น 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของโครงการทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

เทศบาลตำบลบ้านตาต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจําปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านตาต	งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	55,019,000	11,355,000	16.0
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	11,250,000	9,459,515	13.4
ด้านเศรษฐกิจ	310,000	45,000	0.1
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	140,000	10,000	0.00
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	2,820,000	45,000	0.1
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ	1,270,000	10,000	0.0
รวมทั้งสิ้น	70,809,000	20,924,515	29.6

ตารางการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลบ้านตาต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีจำนวนทั้งสิ้น 70,809,000 บาท และงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 20,924,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลบ้านตาต

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	55,019,000	39	11,355,000	23	7,496,200	23	7,496,200
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	45	11,250,000	28	9,459,515	11	7,651,465	11	7,651,465
ด้านเศรษฐกิจ	10	310,000	3	45,000	2	31,375	2	31,375
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	140,000	1	10000	0	0	0	0
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	7	2,820,000	3	45,000	1	4,940	1	4,940
ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ	6	1,270,000	2	10,000	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	141	70,809,000	76	20,924,515	37	15,183,980	37	7,687,780

*** สรุปภาพรวมการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปจัดทำงบประมาณ ***

1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 40 โครงการ
2. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 36 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 76 โครงการ

$$\begin{aligned}\text{คิดเป็นร้อยละ} &= \frac{76 \times 100}{141} \\ &= 53.9\end{aligned}$$

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลบ้านตาต ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ซึ่งเป็นโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาล (ไม่รวมครุภัณฑ์) ดังนี้

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 141 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 70,809,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน งบประมาณจำนวน 20,924,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.9 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถจำแนกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ งบประมาณ จำนวน 55,019,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 27.7 งบประมาณจำนวน 11,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 16

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 45 โครงการ งบประมาณ จำนวน 11,250,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 19.9 งบประมาณจำนวน 9,459,515 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 13.4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ งบประมาณ จำนวน 310,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 2.1 งบประมาณจำนวน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 0.1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ งบประมาณ จำนวน 140,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 0.7 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 0.0

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณ จำนวน 2,820,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 2.1 งบประมาณจำนวน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 0.1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,270,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 1.4 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 0.0

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สามารถนำผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้

ปัญหา

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณฯ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหลายรายการที่ไม่สามารถดำเนินการเบิก - จ่าย ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

๒. โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่นำมาจัดทำงบประมาณ ฯ

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ควรเร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

- ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบเพื่อไม่ให้เกิดความคาดหวัง และความไม่ไว้วางใจต่อการบริหารราชการ